Warmfeet
119A, Sir-Wilfrid-Laurier
Saint-Basile-Le-Grand, QC J3N 1A1
info@warmfeet.ca | 1-866-994-4664

REGISTRE DES TESTS DE CÂBLE 6CTS / 6MTS CABLE TEST LOG SHEET

Garantie limitée de 25 ans sur câbles et 5 ans sur thermostats

(Test de megohmmètre obligatoire*)

25 years Limited Warranty on Cables and 5 years on Thermostats

(Megger test mandatory*)

Propriétaire/Localisation • Home Owner/Job Location Information

Nom / Name	Téléphone / Telephone
Adresse / Address	Email
Ville / City	Province/État / State
# de facture / Invoice #	Nom projet / Job Name

Électricien / Electrician			Installateur / Installer		
Compagnie / Company Name			Compagnie / Company Name		
Adresse / Address			Adresse / Address		
Ville / City	Prov./État / State	C.P.	Ville / City	Prov./État / State	C.P.
Nom électr. / Electr. Name	Tél. / Tel.		Nom instal. / Instal. Name	Tél. / Tel.	

VÉRIFICATION DU VOLTAGE DE VOTRE CÂBLE / CABLE VOLTAGE VERIFICATION: 240V ☐

Numéro Modèle Model Number	Valeur à l'usine Factory Value	Avant Installation Câble (Ω) Before cable Installation	Après Installation Câble (Ω) After cable Installation	Après Installation Tuiles (Ω) After Tile Installation
Test 1: La lecture de résistance des fils conducteurs doit correspondre à +/- 10% de la valeur d'usine écrite sur l'étiquette d'identification utilisant un multimètre calibré. / Conductor Resistance Test-Readings must fall within +/- 10% of the Factory Value printed on the heating cable identification tag using a calibrated Multimeter.				
Test 2: Test entre les conducteurs et la mise à la terre tressée utilisant un multimètre calibré. / Conductors and Ground Braiding continuity Test using a calibrated Multimeter.				
	Infini (I) ou/or Overlimit (OL) ou/or OPEN			
Test 3: Test de résistance de l'isolant utilisant un megohmètre calibré (par un électricien). / Insulation Resistance Test using a calibrated Megger (by electrician). ***TEST DE MEGGER ICI / *MEGGER TEST HERE**				
	Égal ou plus grand que Equal or greater than 1 Gigaohms (1 000 000 Ω)			

Test 4: Tests des sondes de température de plancher. / Floor Sensors Resistance Tests using a calibrated Ohmeter.

Température/Température		Résistance/Resistance	Avant Installation Câble Before cable Installation		Après Installation Câble After cable Installation		Après Installation Tuiles After Tile Installation	
°C	°F	K ohms +/- 0.1	K ohms Ω		K ohms Ω		K ohms Ω	
15	59	15.7						
20	68	12.5						
25	77	10.0						

Respectez une période minimale de prise du mortier de 28 jours - ou tel qu'indiqué par le fabricant du mortier - avant de mettre le système chauffant en service. Allow the assembly to cure for 28 days - or according to the mortar manufacturer's instructions - before turning the radiant floor on.